

**Voltooiingsformulier constructie:**

Dossiernummer: 200401704  
 Aanvrager: V.V.E. Scheltemaheerd 119 T/M 154  
 Omschrijving van de aanvraag: het herstel van de funderingsconstructie  
 plaatselijk bekend: Scheltemaheerd 139 t/m 142 Scheltemaheerd  
 139 Scheltemaheerd 142 Scheltemaheerd 140 Scheltemaheerd 141  
 Datum voltooiing: 31-08-2004  
 Naam constructeur: 5.1.2e

---

## Eventuele opmerkingen:

28-4-04 Gesproken met Roorda omtrent behandeling van de ontstane scheurvorming in het betonskelet. Deze worden ge'njekteerd.-->

akv-----

25-6-04 begane grondvloer ontvangen. (intussen ter plekke geweest voor de uitvoering van de palen en het vijzelen. Woningen zijn wver teruggebracht op de oude hoogte.) De gevelementen van beton blijven gehandhaafd versterkt met stalen liggers in de beg.gr/fund/ Info op papier komt nog.

28-6-04 schetsen van de herstelconstructie van de gevelementen en de bevestiging van hoekstaal t.b.v. de beg.gr. vloer ontvangen. Blijkt bdat de berekening niet geheel correct is. De lij n last op het hoekstaal is groter dan berekend. De belasting op de ankers is echter niet te groot in relatie met de gewenste veiligheid. Uit foto's gemaakt door de inspecteur blijkt dat de UNP's voor het versterken van de gevelementen opgelegd worden op een strip die haaks is gelast op een kopplaat aan de UNP. Dit m.i. te slap dit tel doorgegeven aan de constructeur. Deze gaat nog ihw kijken.

13-7-04 Kalenderingen en vijzelverslag ontvangen. Geen opm.