

## Programma Binnenstad

---

Programmaleider : 5.1.2e  
Steller :  
Beoogd projectmanager :  
Opgesteld/gewijzigd : 25-1-2024

Bestemd voor behandeling in Gronings Diep  
(voor zover van toepassing)

Programma-overleg :  
PO('s) :  
College :  
RC :  
Raad :

## Voorlopige projectnaam

---

Diepenring Fase 1 Ambitie en opgave.

## Inleiding

---

Op 3 juni 2021 stemde de gemeenteraad in met een initiatiefvoorstel van de fracties van GL, PvdA, D66, VVD, CU, 100% en S&S. Daarin stelden ze voor te komen tot een integrale visie voor de diepenring, met voldoende aandacht voor de inbreng van omwonenden en belanghebbenden en deze visie te vertalen in een plan van aanpak met een voorstel voor financiële dekking. Met name dit laatste is een uitdaging. Immers, het uitvoeringsprogramma voor de binnenstad voorziet niet in een (deel-)budget voor de aanpak van de diepenring, anders dan enkele hotspots, zoals Dudok aan het diep. Vanwege de complexiteit van dit project, de omvang en de verwevenheid van verschillende programma's (denk aan mobiliteit, watervisie, groen, duurzaamheid, economie, etc) is het voorstel dit project globaal in drie hoofdfasen te verdelen. Fase 1 is de definitiefase, dit betreft een inventarisatie vanuit de verschillende programma's, gecombineerd met het formuleren van de ambities en het kader voor de visieontwikkeling. Dit vormt het fundament voor de volgende fase, het opstellen van de visie zelf, inclusief programma van eisen en conceptplan van aanpak, evenals de aanvraag van een voorbereidingskrediet. Daarna volgt fase 3, de realisatiefase met het uitvoeringstraject, inclusief het aanvragen van een uitvoeringskrediet aan de raad. Deze aanvraag gaat over fase 1, de definitiefase.

## Omschrijving op te starten project

---

In fase 1, definitiefase, gaan we op zoek naar de ambities voor een vernieuwde Diepenring die voldoet aan de eisen van deze tijd, dus met meer ruimte voor verblijf, vergroening en klimaatadaptatie. Ook stedenbouwkundig kijken we in onze tijd anders naar de ringvormige waterstructuur. Vormde de diepenring ooit de begrenzing van de historische middeleeuwse binnenstad, in de filosofie van het nieuwe strategisch kader 'Geleide groei' ligt de Diepenring niet langer in de rand, maar volledig binnen de verruimde binnenstad. Het streven is om de gebieden aan weerszijden van het water inniger met elkaar te verbinden. Ook wordt in dit strategisch kader het belang van de radiale verbindingen (aanloopstraten) tussen het hart van de binnenstad en de woonwijken en nieuwe ontwikkelgebieden benadrukt.

Allereerst gaan we op zoek naar afbakening: wat is eigenlijk de Diepenring?

Met name het zuidelijk deel vraagt nader onderzoek: rekenen we het Zuiderdiep, het Verbindingskanaal en/of het Zuiderdiep tot de Diepenring, of alle drie?

Vervolgens onderzoeken we de Diepenring als structuurdrager: voor mobiliteit vervult de Diepenring nog altijd een belangrijke rol, zeker op het gebied van OV en vanzelfsprekend maakt het onderdeel uit van een veel grotere waterstructuur, maar de Diepenring staat ook benoemd als belangrijke groenstructuur. Ook zullen we de ondergrond onderzoeken: welke functie heeft de Diepenring in het kabels- en leidingen-netwerk? Wat is waar mogelijk als het gaat om vergroening.

Uit de kruising van de ambities van enerzijds meer ruimte voor verblijf, meer groen en klimaatadaptatie en anderzijds ook oog voor de beperkingen van het meervoudig ruimtegebruik willen we opgaven destilleren die met een nieuw ontwerp beantwoord zullen moeten worden.

Zonder naar een concreet ontwerp toe te werken, zullen we door middel van ontwerpverkenningen en verbeeldingen de dilemma's en de te maken keuzen inzichtelijk maken en aanscherpen.

We zullen varianten en scenario's uitwerken om de verschillende mogelijkheden in beeld te brengen en aan het bestuur voorleggen.

Met de kansrijke variant(en), de hieruit gedestilleerde opgaven, ambities en keuzerichtingen gaan we in een volgende fase, die van een PvE verder. Maar daarvoor zal dus eerst een bestuurlijke opdracht opgehaald moeten worden, van Fase 1 op basis van een rapportage met een voorstel voor de aanpak.

## **Duurzaam GWW/ Groninger ambitieweb**

---

### **Participatie (stedelijk, buurt/wijk- of straatniveau)**

---

In deze fase ligt de nadruk op welke ambities we willen realiseren en welke inkadering noodzakelijk is. Dit vraagt in eerste instantie om een interne verkenning langs de verschillende programma's en een vertaling van de ambities naar wat stedenbouwkundig mogelijk is. Tegelijkertijd kan deze vraag niet beantwoord worden zonder de buitenwereld binnen te halen. Dat vraagt in deze fase om een zorgvuldig, beperkt traject, waarin met stakeholders wordt gesproken, zonder valse verwachtingen te willen wekken. Immers, de aanpak van de diepenring is nog niet gegarandeerd. Eerst zullen college en raad zich daarover moeten uitspreken.

### **Prioriteit en gewenste tijdpad**

---

Het voorstel is om een periode van ruim een halfjaar te gebruiken voor het in beeld brengen van fase 1. Deze aanvraag beslaat dus de periode tot Q3/Q4 van dit jaar. Daarna volgt fase 2, vooralsnog 2025/2026 en daarna uitvoering vanaf 2027. Deze laatste twee onder voorbehoud en geen onderdeel van deze startaanvraag.

### **Budget**

---

Fase 1 zal worden uitgevoerd vanuit het programma Binnenstad door **5.1.2e** en **5.1.2e**, met ondersteuning van **5.1.2e**. Dit is de projectkerngroep. Daarnaast een werkgroep met een iets minder frequent karakter, bestaande uit vertegenwoordigers van de belangrijkste programma's. Dwarsverbanden zullen in eerste instantie vooral met de programma's Mobiliteit en Leefkwaliteit tot stand worden gebracht middels workshops, excursie en werkoverleggen. Ook zal een inventarisatie worden gemaakt van lopende en voorgenomen initiatieven en projecten vanuit de verschillende programma's om te onderzoeken of deze kunnen worden gecombineerd dan wel in de tijd verschoven kunnen/moeten worden.

Uitgaande van een inschatting van de uren die gemaakt moeten worden in deze definitiefase (inventarisatie, ambitieontwikkeling, inkadering, plan van aanpak en uitvoering participatie) gaan we uit van een bedrag van 250.000 euro. We verwachten dat dit nodig is om een goed fundament te kunnen leggen voor het maken van een realistisch en haalbaar Programma van Eisen.

## Informatie en communicatie

Uiteraard betrekken we verschillende onderdelen van de organisatie bij elke stap die we zetten. Vanuit de inventarisatie van mogelijkheden en ambities zullen we ook de omgeving diepenring betrekken. Hiervoor wordt een apart plan van aanpak gemaakt.

## Voorstel

Akkoord te gaan met de voorgestelde opzet zoals beschreven in dit plan van aanpak.

## Kaartmateriaal

